



2008-15 Brandverhütung auf Baustellen

A 4 Checkliste – Heisskleben/Verschweissen/Trocknen mit offener Flamme



Vorgesetzte

Schutzmassnahmen	Erledigt
Ich ordne bei brennbaren Untergründen möglichst keine Arbeitstechniken mit einer erhöhten Brandgefahr an (keine offene Flamme).	
Ich stelle die vorgeschriebenen Handfeuerlöscher bereit (pro Arbeitsgruppe mind. 1 × 12 kg oder 2 × 6 kg Löschmittel)	
Ich weise die Mitarbeitenden auf die einzuhaltenden Sicherheitsabstände hin und kontrolliere das Einhalten derselben.	
Ich Sorge für die Umsetzung von temporären Schutzmassnahmen mit feuerfesten Abdeckungen (z. B. Brandschutzplatten, Trennbleche) oder dem Einsatz von Brandschutzgel.	
Ich Sorge dafür, dass nach Abschluss der Arbeiten mit offener Flamme im Bereich von brennbaren Bauteilen Selbstkontrollmassnahmen umgesetzt werden (Einsatz Wärmebildkamera oder Brandwache).	

Name der Baustelle:

Datum, Vorname, Name und Unterschrift:

Arbeitnehmende

Schutzmassnahmen	Erledigt
Ich verzichte bei brennbaren Untergründen möglichst auf Arbeitstechniken mit einer erhöhten Brandgefahr (keine offene Flamme).	
Ich setze die angeordneten oder anderweitig erforderlichen temporären Schutzmassnahmen mit feuerfesten Abdeckungen (z. B. Brandschutzplatten, Trennblech) um oder setze Brandschutzgel ein.	
Ich kann die Handfeuerlöscher rasch und ungehindert erreichen und weiss, wie sie zu bedienen sind.	
Ich kenne die bei der Arbeit mit offener Flamme nötigen Sicherheitsabstände und halte sie ein.	
Ich kontrolliere nach Beendigung der Arbeiten mit offener Flamme die Arbeitsstelle und Umgebung auf Erwärmung, Brandgeruch, Glimmstellen und kleine Brandnester. Ohne Wärmebildkamera setze ich die Kontrolle mittels Brandwache fort (mittleres Brandrisiko: 2 Std., hohes Brandrisiko: 4 Std.).	

Name der Baustelle:

Datum, Vorname, Name und Unterschrift: