

# Brandverhütung auf Baustellen

## Checkliste Vorgesetzte

### Heisskleben/Verschweissen/Trocknen mit offener Flamme



Erledigt

Ich ordne bei brennbaren Untergründen möglichst keine Arbeitstechniken mit einer erhöhten Brandgefahr an (keine offene Flamme).



Erledigt

Ich stelle die vorgeschriebenen Handfeuerlöscher bereit (pro Arbeitsgruppe mind. 1 × 12 kg oder 2 × 6 kg Löschmittel).



Erledigt

Ich weise die Mitarbeitenden auf die einzuhaltenden Sicherheitsabstände hin und kontrolliere das Einhalten derselben.



Erledigt

Ich Sorge für die Umsetzung von temporären Schutzmassnahmen mit feuerfesten Abdeckungen (z. B. Brandschutzplatten, Trennbleche) oder dem Einsatz von Brandschutzgel.



Erledigt

Ich Sorge dafür, dass nach Abschluss der Arbeiten mit offener Flamme im Bereich von brennbaren Bauteilen Selbstkontrollmassnahmen umgesetzt werden (Einsatz Wärmebildkamera oder Brandwache).

Name der Baustelle:

Datum:

Vorname / Name:

Unterschrift:

# Brandverhütung auf Baustellen

## Checkliste Arbeitnehmende

### Heisskleben/Verschweissen/Trocknen mit offener Flamme



Erledigt

Ich verzichte bei brennbaren Untergründen möglichst auf Arbeitstechniken mit einer erhöhten Brandgefahr (keine offene Flamme).



Erledigt

Ich setze die angeordneten oder anderweitig erforderlichen temporären Schutzmassnahmen mit feuerfesten Abdeckungen (z. B. Brandschutzplatten, Trennblech) um oder setze Brandschutzgel ein.



Erledigt

Ich kann die Handfeuerlöscher rasch und ungehindert erreichen und weiss, wie sie zu bedienen sind.



Erledigt

Ich kenne die bei der Arbeit mit offener Flamme nötigen Sicherheitsabstände und halte sie ein.



Erledigt

Ich kontrolliere nach Beendigung der Arbeiten die Arbeitsstelle und deren Umgebung auf Erwärmung, Brandgeruch, Glimmstellen und kleine Brandnester. Ohne Wärmebildkamera setze ich die Kontrolle mittels Brandwache fort (mittleres Brandrisiko: 2 Std., hohes Brandrisiko: 4 Std.).

Name der Baustelle:

Datum:

Vorname / Name:

Unterschrift: